

ALLEGATO "A"

Comune di Bari
Provincia di Ba

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLE DUE POMPE DI CALORE INSTALLATE PRESSO LA SEDE
DI BARI DELLA C.C.I.A.A.

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari

CANTIERE: via E. Mola n.19, Bari (Ba)

Bari, 08/08/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ing. BERGAMASCO Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. CEMBALAIO Francesco)

ing. BERGAMASCO Luigi

via N. Piccinni n.133

70100 Bari (Ba)

Tel.: 0805241413 - Fax: 0805218329

E-Mail: abing@tin.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
DISATTIVAZIONE IMPIANTI, SMONTAGGIO						
Disattivazione impianto elettrico di pertinenza dell'impianto di codizionamento	2	E	1	1	10/09/2013	10/09/2013
Smontaggio macchinari ed opere impiantistiche	2	E	11	15	11/09/2013	25/09/2013
Discesa e carico materiale sui mezzi per trasporto	2	E	1	1	27/09/2013	27/09/2013
MOVIMENTAZIONE CARICHI ATTREZZATURE E MATERIALI, CARICO E TRASPORTO						
Sollevamento di macchinari e attrezzature	3	E	1	1	01/10/2013	01/10/2013
Stoccaggio temporaneo	2	E	1	1	03/10/2013	03/10/2013
MONTAGGIO MACCHINARI						
Realizzazione di impianto condizionamento e collegamenti idraulici ed elettrici	2	E	14	18	07/10/2013	24/10/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Lastrico solare

3) = quota stradale

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro